



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری

کلاس شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیلہ اجدی من الوسیلہ

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

تهیه و تدوین:
گروه برنامه ریزی

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری اهواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری معاونت شهرسازی و معماری

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۷۵۶,۸۰۰	۱۰۹	
۲	پروژه های در حال اجرا	۹۱,۴۹۵	۲۷	
	جمع کل	۸۴۸,۲۹۵	۱۳۶	

شهرداری اهواز

معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت شهرسازی و معماری

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
							درصد	درصد	درصد	
۱	خرید تجهیزات نور پردازی پل سیاه	۱۹/۱۵۴۰۵	سازمان زیباسازی	۸۹/۹/۲۱	۸۹/۱۲/۶	۲۷۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲	خرید ، حمل و نصب کفیوش پارک شهید سبحانی	۱۹۰۰/۱۴۰	سازمان زیباسازی	۸۹/۱۰/۱۵	۸۹/۱۱/۳۰	۴۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳	جمع آوری تجهیزات قدیمی و اجرای تجهیزات جدید روشنایی پل سفید	۲۴/۱۲۰۴	سازمان زیباسازی	۸۹/۲/۲۵	۸۹/۵/۲	۶۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۴	مطالعات ساماندهی سیما و منظر و مبلمان شهری خیابان آزادگان	۱۹/۵۳۸۶	معاونت	۸۸/۳/۲۷	۸۸/۱۱/۲۷	۱,۱۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵	انجام خدمات نقشه برداری مورد نیاز شهر اهواز	۱۹/۱۴۴۹۵	معاونت	۸۹/۸/۲۳	۹۰/۸/۲۳	۱,۵۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۴	
۶	مطالعات طرح ساماندهی و زیباسازی و طراحی مجدد فلکه نخل		سازمان زیباسازی	۸۹/۶/۱۴	۸۹/۸/۱۳	۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۷	طراحی و تهیه نقشه های روشنایی پارک ساحلی	۱۹/۱۵۴۰۹	سازمان زیباسازی	۸۹/۹/۲۱	۸۹/۱۰/۲۱	۷۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۸	طراحی و نظارت روشنایی پل سفید و پارک ۴۲ هکتاری	۱۹/۱۵۴۰۳	سازمان زیباسازی	۸۹/۹/۲۱	۹۰/۷/۱۶	۱,۰۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹	رنگ آمیزی پل سفید اهواز	۱۹/۱۵۱۹	سازمان زیباسازی	۸۹/۱/۲۹	۸۹/۳/۲۷	۲,۶۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰	مطالعات سیما و منظر امانیه	۲۴/۳۸۴۱	سازمان زیباسازی	۸۸/۱۲/۲۷	۸۹/۵/۱۰	۱,۶۴۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
						۹,۸۱۴	جمع			

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۱	پاک سازی و رنگ آمیزی جداول سطح مناطق ۲، ۴، ۶ و ۷ شهرداری اهواز	۱۹۰۰/۸۲۸	سازمان زیباسازی	۳,۲۴۰	۸۹/۱۲/۲۸	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۲	خرید تابلو های معابرشهری	۲۴/۳۴۹۹	سازمان زیباسازی	۲,۲۵۰	۸۸/۱۲/۲۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳	احداث دیواره آب بند آبشار مصنوعی پل هفتم		سازمان زیباسازی	۱,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴	خرید ۸۷ عدد چراغ پایه پارکی	۱۹/۱۵۴۰۷	سازمان زیباسازی	۲۰۶	۸۹/۹/۲۱	۸۹/۱۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵	نورپردازی پل های سفید و سیاه	۱۹۰۰/۱۷۵۹	سازمان زیباسازی	۳,۵۰۰	۹۰/۶/۷	۹۰/۷/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶	ساخت و نصب ۵۰ عدد پرتابل جهت معاونت فرهنگی	۱۹۰۰/۱۷۶۲	سازمان زیباسازی	۵۵۰	۹۰/۶/۷	۹۰/۶/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷	انجام مطالعه و بدنه سازی و ساماندهی سیما و منظر شهری خیابان شهید چمران	--	سازمان زیباسازی	۱,۶۴۷	۹۰/۶/۸	۹۰/۹/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸	خرید ۱۴ کانکس دستشویی و ۸ حمام	۱۹۰۰/۲۲۷۷	سازمان زیباسازی	۵۱۲	۹۰/۷/۲۳	۹۰/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه مربوط به فواره آبی پل هفتم								
۱۹	شیب بندی و محوطه سازی اتاقک برق فواره آبی پل هفتم		سازمان زیباسازی	۱۲۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۰	تامین برق فواره آبی پل هفتم	۱۹۰۰/۲۵۶۹	سازمان زیباسازی	۷,۰۰۰	۹۰/۸/۱۸	۹۰/۱۰/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱	احداث فواره آبی جداره های پل هفتم	۱۹۰۰/۱۷۶۱	سازمان زیباسازی	۴,۶۴۴	۹۰/۶/۷	۹۰/۸/۷	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۲۴,۶۷۴					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	ریالی	فیزیکی	درصد
								درصد	درصد	درصد
۲۲	خرید تجهیزات ورزشی تفریحی معلولین	۲۴/۳۸۲۵	سازمان زیباسازی	۳۸۰	۹۰/۴/۴	۹۰/۵/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	ساخت و نصب ۲۰ بیلبورد جهت نصب تصاویر شهدا در سطح منطقه ۲ شهرداری	۱۹۰۰/۵۹۱۷	سازمان زیباسازی	۱,۴۱۷	۹۰/۶/۷	۹۰/۹/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۴	اجرای نمای غربی و شرقی پل هفتم	۱۹۰۰/۱۷۵۷	سازمان زیباسازی	۲,۰۹۳	۹۰/۶/۷	۹۰/۹/۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	خرید تابلو معابر شهری (ساخت و نصب تابلو های راهنمایی معابر شهری)	۱۹۰۰/۲۷۴۰	سازمان زیباسازی	۵,۰۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	طراحی ساختمان ناحیه ۳ منطقه ۲ (کیانشهر-پلاک ۶/۱۱۴۶۰)	۱۵۰۰/۷۱۸۵	سازمان نوسازی و بهسازی	۳۰۰	۹۱/۴/۱۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	خرید مجسمه شیر سنگی	--	سازمان زیباسازی	۵۰۱	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۸	تهیه نقشه های اجرایی المان دفاع مقدس	--	سازمان زیباسازی	۱۶۴	۹۰/۱/۲۹	۹۰/۳/۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	مطالعات طرح امکان سنجی تغییر کاربری پل خط لوله انتقال آب	۱۹۰۰/۶۶۷۹	سازمان زیباسازی	۵۰۰	۹۲/۵/۵	۹۲/۸/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	طراحی و اجرای نورپردازی پلهای چهارم، پنجم و جزایر	۱۹۰۰/۶۶۷۷	سازمان زیباسازی	۶,۹۴۱	۹۲/۵/۵	۹۲/۹/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۷,۲۹۵						

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۳۱	طراحی و نصب تابلو شهدای گرانقدر	--	سازمان زیباسازی	۵۲۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۲	طراحی و اجرای کاشی کاری زیرگذر پل چهارم و پنجم	۱۹۰۰/۲۷۳۸	سازمان زیباسازی	۲,۶۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۳	طراحی و اجرای کاشی کاری تصویر امام و رهبری		سازمان زیباسازی	۱۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۴	نقاشی دیواری و زیباسازی سطح شهر	۱۹۰۰/۵۹۱۵	معاونت	۳,۵۰۷	۹۱/۱۲/۱۳	۹۲/۶/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۵	اجرای نورپردازی پل سفید		معاونت	۶۰۰	۹۰/۳/۱۵	۹۰/۴/۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۶	خرید تجهیزات نورپردازی پل سفید	۱۹/۱۸۸۳۶	سازمان زیباسازی	۹,۱۸۱	۸۸/۹/۲۳	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۷	نورپردازی پل هشتم	۱۹۰۰/۶۶۸۲	معاونت	۱۰,۰۰۰	۹۲/۵/۵	۹۲/۸/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۸	نقاشی دیواری سطح شهر		معاونت	۴,۰۰۰	۹۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳۹	تامین روشنایی و نورپردازی سیلوی اهواز	۱۹۰۰/۹۲۵	معاونت	۲,۰۴۶	۹۰/۲/۱	۹۰/۴/۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۰	رنگ آمیزی بدنه خیابان امام خمینی		منطقه یک	۵۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۳,۰۵۴					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۴۱	انجام مطالعات و طراحی پارک بیشه جزیره شادی شهر اهواز		سازمان زیباسازی	۴۱۴	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
۴۲	رنگ آمیزی پل ها و نرده های کنار دیوارهای فرسوده شهری		سازمان زیباسازی	۱,۰۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۳	تکمیل عملیات رنگ آمیزی پل معلق		سازمان زیباسازی	۱,۶۸۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۴	نقاشی دیواری	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۶,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۵	مناسب سازی، زیباسازی و بهسازی پل فلزی	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۲۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۶	مطالعات و طراحی سایت و سیویل بازار کالای خانه	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۳۷۰	۹۱/۸/۲۴	۹۱/۱۱/۲۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۷	مطالعات و طراحی سایت و سیویل بازار مبل	۱۹۰۰/۵۲۱۵	سازمان بهسازی و نوسازی	۳۷۰	۹۱/۸/۲۳	۹۱/۱۱/۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۸	طراحی فاز ۱.۲ و ۳ پیاده رو سازی جاده ساحی - حد فاصل رستوران پذیرایی بهشت هویزه تا پل معلق	۱۵۰۰/۷۱۸۵	سازمان بهسازی و نوسازی	۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۴۹	مجموعه ورزشی شهرک پیام و کوی ترابری	۱۵۰۰/۹۸۰۷	سازمان زیباسازی	۳۴۴	۹۱/۷/۲۳	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵۰	خرید و نصب تجهیزات شهرک پیام	۱۳۰۰/۹۸۰۶	سازمان زیباسازی	۲۳۸	۹۱/۸/۷	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۰,۴۶۶					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۵۱	مناسب سازی، زیباسازی و بهسازی پل طبیعت	۱/۱۰۰/۶۸۲۲	سازمان زیباسازی	۹۲/۴/۴		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۲	اجرا، نگهداری و بهسازی از فواره ۱۰۰متری کارون در منطقه ۱ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۹۲/۴/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۳	خرید و نصب پرچم	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۴	مطالعات و طراحی باغ پرندگان	۱/۱۰۰/۶۷۰۰	سازمان زیباسازی	۹۲/۳/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	تکمیل رنگ آمیزی پل سفید	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۹۲/۳/۲۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۶	اجرای نور بردازی پل پنجم (پل شهید هاشمی)	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	سازمان زیباسازی	۹۲/۳/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۲۷	۹۵	۱۰۰	
۵۷	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری)	۱/۱۰۰/۶۸۲۰	سازمان زیباسازی	۹۲/۴/۴	۹۲	۳۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	طراحی و اجرای کاشی کاری در سطح شهر	۱/۱۰۰/۷۱۰۶	سازمان زیباسازی	۹۲/۴/۲۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	طراحی و اجرای نورپردازی کاشی کاری در سطح شهر	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۹۲/۴/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹		۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	ساماندهی خرید و نصب راهنمای معابر شهری(دیوار کوب)	۱/۱۰۰/۷۱۰۶	سازمان زیباسازی	۹۲/۵/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
						۹۱,۱۶۸	جمع		

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۶۱	خرید و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری (پایه ار)	۱/۱۰۰/۷۱۰۶	سازمان زیباسازی	۵,۶۲۷	۹۲/۵/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۲	خرید تندیس متانت و اجرای پایه آن	۱/۱۰۰/۶۶۰۰	سازمان زیباسازی	۴۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۳	خرید و نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارتفاع ۹ متر به تعداد ۵۸۷ عدد	۱/۱۰۰/۶۶۰۲	سازمان زیباسازی	۴,۱۰۹	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۴	خرید و نصب تندیس شهید علم الهدی	۱/۱۰۰/۶۶۰۴	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۵	خرید تندیس علی ابن مهزیار و اجرای پایه تندیس آن	۱/۱۰۰/۶۶۰۰	سازمان زیباسازی	۲,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۶	خرید و نصب تندیس مشاهیر (فردوسی، سعدی، حافظ)	۱/۱۰۰/۶۶۰۴	سازمان زیباسازی	۱,۷۱۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۷	خرید و نصب تندیس شهید دقایقی	۱/۱۰۰/۶۶۰۰	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۸	طراحی و اجرای مرکز علوم نجوم	۱/۱۰۰/۶۳۴۰	سازمان زیباسازی	۱۰,۰۰۰	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۹	اجرای نورپردازی مراسمات ملی و مذهبی شامل خرید ریسه و لامپهای الوان	۱/۱۰۰/۶۸۲۰	سازمان زیباسازی	۱۵,۰۰۰	۹۲/۴/۴		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۰	روشنایی پارک ۱۸ هکتاری	۱۰۹/۱۵/۵/۶	سازمان زیباسازی	۴,۴۰۰	۹۲/۰۲/۱۹	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۴۸,۲۴۶					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۷۱	اجرای فونداسیون تجهیزات پارک بازی ۱۸ هکتاری	۱/۱۰۰/۶۰۱۴	سازمان زیباسازی	۲,۵۰۰	۹۲/۳/۲۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۲	احداث تابلو تصاویر شهدا در ورودی های شهر		سازمان خدمات موتوری	۴,۵۰۰	۹۱/۱۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۳	مطالعات طراحی سیما و منظر شهری میدان نهضت آباد	۱۵۰۰/۸۷۴۶	سازمان نوسازی و بهسازی	۴۰۰	۹۱/۸/۱۶	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۴	مطالعات طراحی سیما و منظر شهری خیابان سلمان فارسی		سازمان نوسازی و بهسازی	۸۰۰	۹۱/۱۲/۱۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۵	طراحی ساختمان سرای محله (کیانشهر-پلاک ۶/۱۱۴۴۷)	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۳۰۰	۹۱/۴/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۷۶	زدودن و رفع ناهنجاریهای شهری و اجرای پروژه های کوچک شهری در سطح شهر	۱/۱۰۰/۷۱۰۶	سازمان زیباسازی	۱۰,۰۰۰	۹۲/۵/۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۷۷	مطالعات بهسازی میدان نخل	۱۹۰۰/۶۶۸۱	سازمان زیباسازی	۵۰۰	۹۲/۷/۵	۹۲/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۷۸	کاشی کاری	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۶,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۷۹	ساخت و نصب المان و آثار حجمی	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۶,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۸۰	نورپردازی پل های علوی، پنجم، راه بند و جزیره (دو مورد پل پنجم و علوی حذف شوند)	۱۵۰۰/۶۷۷۹	سازمان زیباسازی	۲۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۵۱,۰۰۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۸۱	خرید مبلمان پارکی و خیابانی	۱۹۰۰/۶۶۸۰	سازمان زیباسازی	۳,۴۳۷	۹۲/۵/۵	۹۲/۹/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۲	خرید و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری	۱۹۰۰/۵۹۱۴	سازمان زیباسازی	۵,۰۰۰	۹۱/۱۲/۱۳	۹۲/۶/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۳	شناسایی و تعیین طرح ها و پروژه های قابل سرمایه گذاری جهت توسعه شهر اهواز	۱۹/۱۰۵۸۹	معاونت مشارکتها	۱,۴۸۰	۸۹/۶/۹	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۴	ساماندهی، ساخت و نصب ۳۰۰۰ عدد تابلو راهنمای معابر شهری (تابلوهای پایه دار) در سطح شهر	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۵,۷۰۰	۹۳/۴/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۵	ساماندهی، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری (دیوار کوب)	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱,۲۷۶	۹۳/۹/۵	۹۳/۱۱/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۸۶	زدودن ناهنجاری های شهری و اجرای پروژه های کوچک شهری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۹,۸۵۹	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۷	تهیه طرح اولیه سه بعدی (۳d) مرز فی مابین شهر اهواز و شهرستان کارون	۲۳/۹/۱۶/۲	سازمان زیباسازی	۶۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۸	نورپردازی پل سیاه	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱۱,۱۱۸	۹۳/۵/۲۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۹	بهسازی تابلوهای شهدای دفاع مقدس در سطح شهر	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۴۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۰	خرید ۱۰ عدد سفره هفت سین در سطح شهر	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۱,۱۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۹,۴۳۰					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۹۱	خرید نصب میله پرچم مقدس جمهوری اسلامی (۹ متری) و المان های تزئینی	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۳,۵۰۰	۹۳/۳/۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۲	خرید المانهای موقتی نوروزی در سطح شهر	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۳,۵۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۳	خرید، نصب و راه اندازی تلویزیون شهری در سطح شهر در منطقه ۶	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۴,۸۸۰	۹۳/۳/۲۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۴	خرید و اجرای پایه مجموعه تندیس اسب	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۳,۶۰۰	۹۳/۱۱/۱۴	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۵	خرید و نصب تجهیزات پارکی، بازی، تندرستی و مبلمان شهری و کف پوش پارکی		سازمان زیباسازی	۳,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۶	خرید و نصب ۵ عدد تندیس	۱۹۰۰/۶۶۷۶	سازمان زیباسازی	۳,۴۳۷	۹۲/۵/۵	۹۲/۹/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۵
۹۷	آذین بندی و نورپردازی در سطح مناطق شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۸۸۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۸	فضا سازی المان های شهری در استقبال از بهار ۱۳۹۵	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	سازمان زیباسازی	۹۵۵	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۹	خرید و نصب ۴ عدد تلویزیون شهری در سطح شهر	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	معاونت	۴,۰۰۰	۹۳/۰۳/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۰
۱۰۰	مطالعات احیای اراضی حاشیه رودخانه کارون در محدوده ی حریم قانونی شهر و تهیه بسته های سرمایه گذاری	۱۹/۳۱۳۰	معاونت	۵,۵۰۰	۸۹/۲/۲۰	۸۹/۷/۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۳,۲۵۲					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱۰۱	انجام مطالعات طرح امکان سنجی و تهیه طرح کاربری های جایگزین در محدوده اراضی ۱۵۳ هکتاری شهرداری اهواز	۱۹۰۰/۶۰۲۵	معاونت	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۲	خرید، نصب و ایمن سازی و تجهیزات پارکی، بازی و تندرستی در سطح منطقه ۵	۱/۱۰۰/۶۰۱۴	سازمان زیباسازی	۳,۳۸۵	۹۲	۹۲/۳/۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۳	طراحی و اجرای نقاشی دیوارهای سطح شهر	۱۰۹/۱۵/۱/۳۴/۱	سازمان زیباسازی	۴,۰۰۰	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۴	خرید و نصب المان های موقت با موضوع عاشورا	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۱,۱۹۲	۹۴/۰۷/۰۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۱
۱۰۵	خرید و نصب المانهای موقت با موضوع استقبال از مهر	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۱,۱۹۴	۹۴/۹/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۱
۱۰۶	خرید و نصب گله ده تایی قیل	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	معاونت	۲,۰۸۰	۹۳/۱۲/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۸
۱۰۷	خرید و نصب کاروان ده تایی شتر	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	معاونت	۱,۶۸۰	۹۴/۱۲/۱۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	نورپردازی ساختمان سیلو بلوار ساحلی غربی	۱۰۹/۱۵/۴/۲۳/۲	سازمان زیباسازی	۴,۸۲۵	۹۴/۱۱/۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۷
۱۰۹	مطالعات مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی کیانپارس	۱۰۰/۱۰۸۹۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۷۰۰	۹۳/۱۲/۱۶	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع				۳۷۸,۴۰۰					
جمع کل				۷۵۶,۸۰۰					

معاونت شهرسازی و معماری

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
							درصد	درصد	درصد
۱	انجام مطالعات طراحی شهری چهار محدوده شهری	۱۹۰۰/۴۱۵	معاونت	۵,۵۰۰	۸۹/۱۱/۱۲	۹۰/۱۱/۱۲	۲۰	۲۰	۱۲
۲	انجام مطالعات بافت فرسوده شهر اهواز	۱۹۰۰/۴۲۶	معاونت	۵,۰۰۰	۸۹/۱۲/۸	۹۰/۱۲/۳	۲۰	۲۰	۲۵
۳	مطالعات طرح جامع محورهای ورودی و خروجی شهر	۱۹۰۰/۷۳۶	معاونت	۱,۲۵۰	۸۹/۱۲/۱۸	۹۰/۹/۱۳	۸۰	۸۰	۵۰
۴	انجام مطالعات ساماندهی نوار غربی رودخانه کارون	۱۹/۱۴۷۶۱	معاونت	۷۱۵	۸۹/۹/۱	۹۰/۲/۳۱	۳۰	۳۰	۳۰
۵	تهیه طرح و اصلاح مغایرت های طرح تفکیکی ثبت با طرح تفصیلی گلستان	۱۹/۲۵۸۶	معاونت	۴۳۸	۸۳/۳/۲	۸۳/۹/۲	۱۰۰	۸۵	۱۵
۶	تهیه طرح تفصیلی کوی چمران، شریعتی او ۲، شهید رجایی و عباسپور	۱۹/۴۱۸۶	معاونت	۴۳۸	۸۳/۳/۳۰	—	۱۰۰	۴۰	
۷	مطالعات طرح ساماندهی و بهسازی بافت اطراف خیابان انوشه (حدفاصل میدان دانشگاه تا پل رفیش)	۱۹/۲۱۴۳۷	معاونت	۸۶۲	۸۴/۱۲/۲۳	—	۱۰۰	۹۰	۸۴
۸	انجام مطالعات و تهیه طرح تفصیلی منطقه کوت عبدا.. و مناطق همجوار	۱۹/۲۲۱۹	معاونت	۴۶۴	۸۶/۲/۱	۸۶/۲/۱	۱۰۰	۶۰	۷۰
۹	انجام مطالعات طرح ساماندهی، طراحی و بدنه سازی فضاهای شهری نوار غربی رودخانه کارون		معاونت	۷۱۵	۸۹/۸/۳۰	۹۰/۲/۳۰	۱۰۰	۴۰	
۱۰	مطالعات مرحله اول، دوم و سوم طراحی معماری (بدنه سازی) خیابان شریعتی	۱۹/۴۱۸۸	معاونت	۴۸۶	۸۷/۳/۳۰	۹۲	۱۰۰	۶۰	
جمع				۱۵,۸۶۸					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۱	انجام مطالعه و تهیه طرح اجرایی پارک ساحلی شرق کارون حدفاصل پلهای سوم و هفتم (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۱۱۹	معاونت	۹۰۴	۹۰/۲/۴	۹۰/۶/۱۶	۱۰۰	۴۰	
۱۲	مطالعات بدنه سازی و ساماندهی سیما و منظر خیابان سلمان فارسی حد فاصل بلوار آیت الله بهبهانی تا رودخانه کارون		سازمان بهسازی	۱,۰۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰
۱۳	انجام مطالعات طرح تفصیلی ویژه با هدف ساماندهی تالارهای عروسی کوی سیددار	۱۹۰۰/۵۹۴۹	معاونت	۴۲۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۹۰	۸۰
۱۴	مطالعات و طراحی شهری چهار محدوده شهر اهواز		معاونت	۲,۶۰۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۸۰	۷۰
۱۵	ساماندهی ، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری (پایه دار) در سطح شهر به تعداد ۲۱۱۶ عدد	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	سازمان زیباسازی	۴,۳۶۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۵۱
۱۶	انجام عملیات جابجایی بنرها و پلاکاردهای تبلیغاتی نصب شده بر روی پلهای عابر پیاده در سطح شهر	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۲,۰۸۱	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹			
۱۷	مطالعات همسان سازی ۱۰۰ کیلومتر پیاده رو در سطح شهر اهواز	۱۱۵/۱۷-۱۵-۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۵۰۰	۹۳	۹۵/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰	
۱۸	مطالعات و طراحی پل عابر پیاده کابلی بر روی رودخانه کارون	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۷۹۱	۹۳/۸/۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	
۱۹	ساماندهی نما و محیط پیرامونی مساجد در سطح مناطق ۱ و ۶ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۱	سازمان زیباسازی	۷,۲۷۰	۹۳/۷/۳۰	۹۳/۱۰/۳۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰
۲۰	اجرای آبنمای موزیکال پارکی در ۱۶ هکتاری	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۲۵,۳۸۹	۹۳/۱۰/۲۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۱۵
جمع				۴۶,۳۲۱					

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران معاونت شهرسازی و معماری

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۲۱	مطالعات طرح جامع راهبردی زیبا سازی در محدوده شهر اهواز	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیاسازی	۵,۰۰۰	۹۴/۵/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۲۰	۲۰
۲۲	مطالعات شناسایی بناهای مخروبه و متراکم ، فرسوده و ناکارآمد	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۱,۰۰۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۴۰
۲۳	خرید و نصب المان و آب نمای صخره ای	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	معاونت	۸,۱۵۸	۹۴/۱۲/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۶۵	۲۴
۲۴	رفع ایرادات نورپردازی پل سفید	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیاسازی	۳,۶۰۰	۹۴/۱۲/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۷
۲۵	انجام مطالعات برنامه ریزی و مدیریت کاربری های منطقه کیانپارس با رویکرد روان سازی ترافیک در افق ۱۰ ساله	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰/۱	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۹۰۰	۹۴/۰۶/۲۳	۹۵	۱۰۰	۵۵	۴۰
۲۶	ساماندهی ، ساخت و نصب تابلوهای راهنمای معابر شهری (دیوار کوب) در سطح شهر به تعداد ۷۶۱۹ عدد	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	سازمان زیاسازی	۲,۱۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۳۴
۲۷	مناسب سازی ، بهسازی و تکمیل طرح پل طبیعت	۱۰۹/۱۵/۱۶/۹/۱۷	سازمان زیاسازی	۶,۴۶۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰	۵۰
جمع				۲۹,۳۰۶					
جمع کل				۹۱,۴۹۵					